



## BIEL ILEVENT ROLEX 7

### PROJEKTBEZEICHNUNG

Neubau Rolex

### BAUHERR

Manufactures des Montres Rolex SA

### ARCHITEKT

Association Architectes

Quai du Bas 31a

2501 Bienne

- Gerber Architekten GmbH
- Strässler+Storck Architekten

### INGENIEUR

AJS ingénieurs civils SA

Rue Place d'Armes 5

2001 Neuchâtel

ajs@ajs.ch

### AUFTRAGGEBER

ARGE Von Arx SA / Bernasconi & Cie SA

### LEISTUNGSBESCHREIB

Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen

Eingesetzte Maschinen zum Einbringen der Spundwände :

RG 25 S und Höchstdruckspülanlage WOMA

Spundwandlänge: bis 22m

Vibrierte Spundwandfläche: 14'200 m<sup>2</sup>

### BESONDERHEITEN

Spundwände mit Höchstdruck einspülen: 4'240 m<sup>2</sup>

### BAUAUSFÜHRUNG

Dezember 2008 bis September 2009

### AUFTRAGSSUMME

CHF 4.2 Mio

### BAUFÜHRER

Rolf Jakob

dipl. Bauführer HF SBV