



## AU SG ARA ROSENBERGSAU

### PROJEKTBEZEICHNUNG

Baugrubenabschlüsse & Aussteifungen

### BAUHERR

Abwasserwerk Rosenbergsau, Au

### AUFTRAGGEBER

Walo Bertschinger AG, Goldach

### BAUFÜHRER

Adrian Wasem

### LEISTUNGSBESCHREIB

Spundwandlänge: 13.50 m - 15.00 m

Spundwandfläche: 2'550 m<sup>2</sup>, PU 18

Aussteifungen: 11 to, Longarinen 2x UNP 300

17 to, HEB 200 - HEB 300

Eingesetzte Maschinen zum Rammen der Spundwände:

Bauer RG 27S

Liebherr LTM 1090 & PVE 16VM

Eingesetzte Maschinen für den Rückzug der Spundwände:

Liebherr LTM 1090 & PVE 16VM

Mobilkran AC 250 & PVE 16VM (Ausladung 25.00 m)

### BAUZEIT

Oktober 2022 - Dezember 2023

### AUFTRAGSSUMME

CHF 495'000.--