



## **BASEL KUNSTMUSEUM**

### **PROJEKTBEZEICHNUNG**

Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen

### **BAUHERR**

Kanton Basel-Stadt  
Hochbauamt  
Münsterplatz 11  
4002 Basel

### **AUFTRAGGEBER**

Marti AG Basel  
Güterstrasse 88  
4002 Basel

### **BAUFÜHRER**

Rolf Jakob  
dipl. Bauführer HF SBV

### **LEISTUNGSBESCHREIB**

Vibrierte Spundwandfläche: 1'100 m<sup>2</sup>  
Spundwandlänge: 16 m bis 18 m  
Lockerungsbohrungen: 1'100 m<sup>2</sup>  
Eingesetzte Maschinen zum Rammen der Spundwände:  
Bauer RG 25 S und Vibro MR125V  
Eingesetzte Maschinen für den Rückzug:  
Liebherr LTM 1090 und Vibro ICE 28 RFS

### **BESONDERHEITEN**

Nachtschichten & Start- und Zielschächte für  
Pressrohrvortrieb realisieren.

### **BAUAUSFÜHRUNG**

Oktober 2012

### **AUFTRAGSSUMME**

CHF 500'000.-