



## **KRIENS NEUBAU AREAL EICHHOF-WEST**

### **PROJEKTBEZEICHNUNG**

Baugrubenabschlüsse & Aussteifung

### **BAUHERR**

BVK, Personalvorsorge Kt. Zürich

### **AUFTRAGGEBER**

ARGE Eichhof plus  
c/o Aregger AG, Buttisholz

### **BAUFÜHRER**

Marco Kocher

### **LEISTUNGSBESCHRIEB**

Spundwandlänge: 12.00 m bis 20.00 m

Spundwandfläche: 5'550 m<sup>2</sup>, PU 28

Lockerungsbohrungen: 5'000 m<sup>2</sup>

Aussteifung: 35.0 to, UPE 220 (Ankerlongarinen)

Eingesetzte Maschinen zum Rammen der Spundwände:

Bauer RG 27S

Eingesetzte Maschinen für den Rückzug der Spundwände:

Liebherr LTM 1090 & PVE 16VM

### **BAUZEIT**

August 2022 - Dezember 2023

### **AUFTRAGSSUMME**

CHF 750'000.--